



HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "KAPELA"
Maksimirska 51a, 10000 Zagreb, www.hpd-kapela.hr

MB: 3258084; Reg. broj: 21000989; razred djelatnosti: 9499
OIB: 02910608124; IBAN: HR44 2360000 1101484145

OKVIRNI TERMINSKI PLAN OBNOVE SKLONIŠTA

Radovi na samom objektu počinju 20.6.2020. Predviđeno je da će intenzivni radovi na lokaciji trajati 4 tjedna. U tom periodu trebamo stalno prisutnih između 8 i 12 ljudi na Bijelim stijinama. Oni će biti podjeljeni u dvije grupe: jedna grupa od 4 planinara će se brinuti o posjetiteljima i hrani – topli obroci za majstore (kuhanje i nabavka namirnica), dok će druga biti graditeljska ekipa. Jedan član će biti arhitekt Ivan Juretić a drugi voditelj od strane Kapele te još oko 4 volontera.

Za radove u radionici kod arhitekta Juretića oslobodite si vikende u 4., 5. i 6. mjesecu (neće svaki vikend biti radni). Ići će se autima (jedan ili dva auta po vikendu), ovisno o količini radova. Također, dok će radovi u radionici biti intenzivniji, arhitekt, ujedno i stolar će trebati ispomoć. Ako ima zainteresiranih koji mogu preko tjedna boraviti na Grobniku (smještaj će biti organiziran), molim da mi se jave, da ne moramo kao ispomoć unajmljivati radnike.

Što se tiče nošenja materijala, rezervirana su 3 vikenda. Da li će i u kojem obimu akcija biti provedena ovisi prvenstveno o vremenskim prilikama. Najkasnije tjedan dana prije određenog vikenda znat će se da li se taj vikend nosi i što se nosi odnosno koliko ljudi je potrebno da se materijal odnese (vikendi su: 15. do 17.5., 11. do 14.6. i 20. do 22.6.).

Po mjesecima to izgleda ovako:

3. mjesec
 - završavanje nacрта i detaljnog troškovnika
 - narudžbe materijala
 - nastavak akcije skupljanja novaca
 - izlazi članak u Hrvatskom planinaru
4. mjesec
 - izrada dijelova skloništa u radionici kod arhitekta Juretića
 - nabavke materijala
 - akcija pripreme planinarske staze do skloništa
 - priprema mjesta za odlaganje donesenog materijala
5. mjesec
 - izrada dijelova skloništa u radionici kod arhitekta Juretića
 - nabavke materijala
 - 15. do 17. 5. - opskrba kuće i nošenje dijela materijala
 - otvaranje zidova i podova radi još jednog pomnijeg pregleda stanja konstrukcije
 - objava obavijesti da je sklonište zatvoreno u Hrvatskom planinaru
6. mjesec
 - izrada dijelova skloništa u radionici kod arhitekta Juretića
 - 11. do 14.6. - akcija nošenja materijala za Tijelovo
 - 20.6.2020. - početak radova na lokaciji, nošenje alata i ostatka materijala

Ako ste zainteresirani za višednevni boravak u kući na Bijelim stijenama, u nastavku je tablica koju ćemo popunjavati kako se tko javi, kontakt - Luka Kvočić, 098 340 541, quosmail@gmail.com

Termin*	Kućedomaćini	Građevinci
20.6. - 26.6.		
27.6. - 3.7.		
4.7. - 11.7.		
12.7. - 18.7.		

* termini mogu biti i drugačije raspoređeni, organizacijski je lakše da ih se pridržavate, kod prijave napišite željeni datum, a mi bumo vidljeli kak se uklapa. Kako se tko prijavi tablica će se puniti

Ovo je okvirni plan koji će biti nadopunjavane s novim informacijama kako pristižu.

Za HPD Kapelu

Luka Kvočić